

ගාමීය මාර්ග වැඩසටහන - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - 2024

අදියර II

2024.09.04 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මීගමුව

අනු අංකය (No.)	ක්‍රියාත්මක බලධාරියා	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) (Allocation. Rs.)	ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.) (Estimate cost Rs.)	ගිවිසුම්ගත මුදල (රු.) (Contract Amount Rs.)	ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය "ඔව්" නම් 1 (එක යොදන්න) Present Condition If "Yes" Mark 1 (One)								වැඩ අවසන් ගෙවා අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ගෙවූ මුදල රු.	අතැති බිල්පත් සංඛ්‍යාව	අතැති බිල්පත් සඳහා අවශ්‍ය මුදල රු.	ප්‍රතිපාදන ලැබී නැති	
						ඇස්තමේන්තු සකස් කළේ	ගිවිසුම් අත්සන් කළා (Agreement signed)	වැඩ ආරම්භ කළා (Work)	වැඩ කරමින් පවති (Works Ongoing)				වැඩ අවසන් 100% (Work Complete)					ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	මුදල රු.
									C- 40 %	D - 60%	E - 80 %	F - 99 %							
1	මහනගර සභාව , මීගමුව	11	8,735,439.07	8,735,439.07	8,412,215.67	1	-	2	-	-		-	8	-	-	-	-	-	
උප එකතුව/ Sub Total		11	8,735,439.07	8,735,439.07	8,412,215.67	1	0	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	
පරිපාලන වියදම /Admin Cost						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
එකතුව/Total		11	8,735,439.07	8,735,439.07	8,412,215.67	1	0	2	0	0	0	0	8	-	-	-	-	-	